

ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI HAFTALIK TEST KONTROL LİSTESİ

AYARLI DEVREYE GİRME BASINCI : (7 – 8 bar)

Otomatik _____ bar (alt basıncında)

(Minimum 10 dakika test edilmesi gerekmektedir)

Pompa Odası Sıcaklığı (15 - 25 °C): _____ °C

POMPA ve MOTOR KONTROLLERİ:

Pompa Basma Basıncı (min.9 bar)

_____ bar

Pompa Emiş Basıncı (0.5 – 1.5 bar)

_____ bar

Rulman Yatak Sıcaklığı (max.90°C)

Salmastra Sızıntısı (max.50 damla/dk)

_____ damla/dk

_____ drop/min

Çalışma Alarmı Var mı?

_____ Evet / Hayır

Pompa Odası Temiz

_____ Evet / Hayır

Kontrol Panosu Lambaları Sağlam

_____ Evet / Hayır

Elektrik veya Boru hatlarında hasar yok

_____ Evet / Hayır

**ÇALIŞTIRMA BUTONU OTOMATİK START KONUMUNDA
BIRAKILMALI**

_____ Evet / Hayır

AÇIKLAMALAR :

KONTROLÜ YAPANIN :

ADI SOYADI :

İMZA :