

DİZEL YANGIN POMPASI HAFTALIK TEST KONTROL LİSTESİ

AYARLI DEVREYE GİRME BASINCI :

Otomatik _____ bar (5.5 – 6.5 bar)
_____ bar

Pompa Odası Sıcaklığı (15 - 25 °C)
_____ °C

“A” Aküsü ile çalıştırıldı Evet / Hayır (biri seçilecek)

“B” Aküsü ile çalıştırıldı Evet / Hayır (biri seçilecek)

(Minimum 30 dakika test edilmesi gerekmektedir)

MOTOR KONTROLLERİ (pompa çalışırken):

Devir (2700 – 2850)	_____	Çalışma Saati	_____
Yağ Basıncı (20 – 70 psi)	_____	Yakıt Basıncı (min.20 psi)	_____
Su Sıcaklığı Yeşil Alanda	_____ Evet / Hayır	Çalışma Alarmı Var mı?	_____ Evet / Hayır
Pompa Emiş Basıncı (0.5-1.5)	_____ bar	Pompa Basma Basıncı (min. 9 bar)	_____ bar

DİĞER KONTROLLER:

Yakıt Tankı Dolu	_____ Evet / Hayır	Kontrol Panosu Lambaları Sağlam	_____ Evet / Hayır
Aküler Dolu	_____ Evet / Hayır	Pompa Odası Temiz	_____ Evet / Hayır
Akü Şarjı Devrede	_____ Evet / Hayır	Su ve yakıt hatlarında hasar yok	_____ Evet / Hayır
Motor Yağ Seviyesi Uygun	_____ Evet / Hayır	SİSTEM OTOMATİK START KONUMUNDA BIRAKILDI	_____ Evet / Hayır

Karter Isıtıcısı Devrede	_____ Evet / Hayır
Rulman Yatak Sıc. (max.90°C)	_____ °C
Salmastradan Sızıntı (max.50)	_____ damla/dak
Motor Su Seviyesi Uygun	_____ Evet / Hayır

KONTROLU YAPANIN :

ADI SOYADI :

İMZA :